

BAKIM, ONARIM VE TADİLAT FAALİYETLERİ




TBMM Ana Binası 28.1.1938 tarihinde projelendirilmeye başlanmış, 26.10.1939'da temeli atılmış ve 6.1.1961 tarihinde hizmete açılmıştır. TBMM Binasının inşasından sonra en büyük tadilat 1.10.1998 tarihinde Genel Kurul Salonunda yapılmıştır.

15 Temmuz 2016 tarihli menfur darbe girişiminin ardından Genel Kurul tadilatı sonrası TBMM tarihinin en kapsamlı tadilat ve tamirâtı bu dönemde yapılmıştır.

Bu kapsamda darbe girişiminin hemen sonrasında Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) tarafından hasarların bilabedel giderilmesi hususunda TBMM Başkanlığına niyet mektubu verilmiş, 26.8.2016 tarihinde yapılan protokolden sonra meydana gelen hasarlar ve TBMM Başkanlığının talep ettiği tadilatların büyük bir kısmı GYODER tarafından bedelsiz olarak yaptırılmıştır.

Bu kapsamda GYODER üyelerine, gösterdikleri hassasiyet ve özveri için teşekkür ediyoruz.



*15 Temmuz Darbe Girişimi Esnasında
TBMM Külliyesine Atılan Bombaların Yerlerini Gösteren Kroki*



15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ SONRASI YAPILAN TADİLATLAR

Ziyaretçi Kabul Binası

Menfur darbe girişimi sırasında teröristler, ilk önce F-16 uçaklarıyla bahçeye bomba atmış, ardından helikopterle binanın giriş kısmını top mermileriyle taramışlardır. Bombanın tesiri ve helikopterden açılan ateş sonucu binanın ön cephesi ve iç kısmı ağır hasar görmüştür.



Önce

Binanın kırılan tüm camları, bina içerisinde patlayan kabinler, oda kapıları, pencere çerçeveleri, fan-coiller, hava kanalları, alçıpanlar ve yangın alarm sistemi yenilenmiştir.



Önce



Önce



Önce

Binanın dışındaki tüm mekanik cephe sökölerek kırılan granit plakalar yenileri ile değıştirilmiştir.

Patlayan döner kapılar yenisi ile değıştirilmiştir.




Atılan ilk bombanın tesiriyle bahçede oluşan çukurun üzerine çadır kurularak ziyaretçilerin görebilmesi için koruma altına alınmıştır.





BİRİNCİ DEVRE ÇALIŞMA RAPORU





Ana Bina Çatısı

Ana Binada ikinci bombanın düştüğü grup odalarının üstünde bulunan çatı kısmı güçlendirilerek aslına uygun olarak bakır sac ile yeniden kaplanmıştır.

Çatı etrafında bulunan mermer imalatlar yenilenmiştir.

Önce



Önce



Önce



Önce







Başbakan Makam Odası Tarafında Bombalanan Kısım

Menfur darbe girişimi sırasında üçüncü bombanın düştüğü ve en ağır hasarın verildiği bölümde bulunan kolon ve kirişler güçlendirilmiş, bombanın basıncı ile deformasyona sebep olduğu kısım, mevcut hâliyle bırakılarak gelecek nesillerin yapılan hıyanet girişimini unutmaması için muhafaza edilmiştir.







Şeref Holü



İç bahçelerin ve dış doğramaların tamamı bombalama sonrası tahrip olduğundan üçüncü bombanın düştüğü bahçe tamamen şeffaf spider cam tekniğiyle kapatılmış, diğer bahçenin etrafındaki doğramalar yenilenmiştir.

Bombalamanın tesiriyle yerinden ayrılan tüm mermer kaplamalar yenilenmiştir.

Cumhurbaşkanı ve TBMM Başkanının Genel Kurulu teşrif ederken kullandığı, patlamış pirinç kapı tadil edilerek yerine konulmuştur.

Şeref Holünün tavanları patlama etkisiyle hasar gördüğünden yenilenmiş, hasar gören ısıtma sistemi sökülerek yerine yenisinin montajı yapılmıştır.







Bombanın tesiriyle dilatasyonlar ayrıldığı için yağmur sularının bodrum kata sızması sebebiyle iç bahçenin toprağı tamamen kaldırılarak yalıtımı yapılmış ve tekrar kapatılmıştır.



Giriş Holü


Duvarlarda bulunan mermerler kumlama yöntemi ile temizlenmiştir.




Tavanlarda şarapnel ve patlama tesiriyle meydana gelen hasarlar giderilmiş, aslına uygun olarak onarılmıştır.



Giriş Holünün her iki yanında bulunan merdiven korkuluklarının pirinç ve ahşap kısımları ile Şeref Merdivenlerinden Giriş Holüne açılan pirinç kapılar aslına uygun olarak yenilenmiştir.





Başbakan Makam Odası Yan Balkon

Başbakan Makam Odası yan balkonda bulunan taş duvar, deforme olması sebebiyle aslına uygun olarak yenilenmiştir.





Bloklar Arası Geçiş Köprüleri

Ana Binadan E-F bloklarına üstten geçişi sağlayan köprülerin hasar görmüş alüminyum doğramaları ve cam yüzeyleri aslına uygun olarak yenilenmiştir.



Zemin Kaplamaları

Bombalama sonucu etrafa sıçrayan şarapnel parçalarının tesiri ile hasar gören paledyen zeminler aslına uygun olarak yenilenmiştir.



Avizeler

Ana Binanın yapımı esnasında kullanılan avizeler Bohemia kristalinden imal edilmiş olup Çekoslovakya'dan alınmıştır. Çekya tarafından Meclis Başkanlığımıza iletilen niyet mektubu sonucunda, daha önce Ana Binada kullanılan avizelerin Çekoslovakya'da imal edilmiş olmasından hareketle iki ülke arasında dostluk nişanesi olarak Şeref Holündeki avizelerin bir kısmı bedelsiz olarak yenilenmiş, bir kısmının da eksik parçaları tamamlanmıştır.

Hasar gören diğer avizeler, GYODER tarafından bedelsiz olarak yenilenmiştir.





Başbakan Makam Odası

Menfur darbe girişimi esnasında ağır hasar gören Başbakan Makam Odasının mobilya ve tefrişleri kullanılamaz hâle geldiğinden içindeki imalatlar sökülerek yeniden tanzim edilmiş, avizeleri, koltukları, lambri ve parkeleri, kapıları değiştirilmiş ve patlamada tahrip olan mutfak tamamen yenilenmiştir.





Önce



Önce



Sonra



Sonra





26. DÖNEM

Sonra



Sonra



Asansörler

Bombalama sonrası ağır hasar gören asansör kapıları, elektronik ve mekanik sistemleri hızlı bir şekilde onarılarak hizmete açılmıştır.



Önce



Sonra



Pencere Camları

Pencerelerin tamamının değiştirilmesi planlandığından, ağır hasar gören camlar hızlı bir şekilde tek tabaka camla kapatılarak bina içinin dış ortamla temasının kesilmesi sağlanmıştır.

Dikmen Nizamiyesi Ön Arama Kabini

Bombalama sonucu hasar gören arama kabini kaldırılmıştır. Bunun yerine iki adet x-ray cihazı ve dört adet dedektör bulunan, ziyaretçilerin hızlı bir şekilde ön aramasına imkân veren yeni kabin konulmuştur.



Önce




Sonra

Sığınak

Ana Binanın yapımı esnasında mevcut olmayan sığınak, II. Dünya Savaşı ve Erzincan Depremi sonrası tecrübeyle sonradan ilave edilmiştir. Sığınak, daha önce depo hâline getirilmiş olması sebebi ile menfur darbe girişimi esnasında kullanılamamıştır.



- Sığınak, Sığınak Yönetmeliği'ne uygun olarak tamamen yenilenmiştir.
- Mevcut sığınak içerisinde bulunan depolar boşaltılmıştır.
- Mozaik ve yivli karo olan zeminler tamamen epoksi ile kaplanmıştır.
- Duvarları tamamen boyanmıştır.
- Dar olan odalardan birbirine geçiş için ilave kapılar açılmıştır.
- Daha önce iki adet olan tuvalet sayısı toplam 12 adede çıkarılmıştır.
- Müstakil su deposu yapılmıştır.
- Sığınak içerisine revir, toplantı odası, iki adet mutfak, soğuk hava deposu ve bakliyat deposu yapılmıştır.
- İçinde televizyon, faks, anons sistemi, IP ve analog hat olan iletişim odası yapılmıştır.
- Tavandaki dağınık tesisat kabloları düzenlenmiştir.
- Kesintisiz güç kaynağı (UPS) ve jeneratör montajı yapılmıştır.
- Tüm kapılar yangın dayanıklı, panik kollu kapılarla değiştirilmiştir.
- Kadın ve erkek mescidi yapılmıştır.
- Genel Kuruldan sığınağa iniş için zemine yönlendirme işaretleri konulmuştur.





BİRİNCİ DEVRE ÇALIŞMA RAPORU





Dikmen Kapı Nizamiyesi Ahşap Tadilatları

Bombalama sonrası ağır hasar gören ve gri renge boyanan ahşap imalatlar tamamen sökülerek aslına uygun olarak tadil edilmiştir.




Önce



Sonra

Ahşap Pencere Doğramaları

Darbe girişimi sonrası ağır hasar gören pencere doğramaları ve panjur sistemlerinin onarımının mümkün olmaması sebebiyle; tamamı güneş ışığının kontrollü geçmesini sağlayan cam sistemini haiz, kumandalı ve anahtarlı panjur sistemli, mevcut keresteyle bire bir aynı özellikte olan keresteden imal edilmiş aslına uygun doğramalarla yenilenmiştir.





DİĞER ONARIM VE TADİLATLAR

Kulisler

Başkanlık Kürsüsünün Sağındaki Kulis


Daha önce üst katı duvarla kaplı olan, dolayısıyla havalandırma ve ışık açısından yetersiz olan bu kulis daha ferah ve aydınlık hâle getirilmiştir. Gizli ışık veren asma tavanlar yapılmış ve korkuluklar aslına uygun yenilenmiştir. Bu kulisin üst katına da bir mutfak ilavesi yapılmıştır.



Önce



Sonra



Sonra

Başkanlık Kürsüsünün Solundaki Kulis


Daha önce Mimar Ziya Payzın'ın da belirttiği üzere dönemin imkânları sebebiyle mimari açıdan zayıf kalan bu kulis, diğer kulisle aynı nitelikte malzemelerle kaplanmıştır. Mozaik olan zemin ve kolon kaplamaları, diğer kuliste kullanılan malzemeler birebir kullanılmak suretiyle aynı görünüme getirilmiştir. Böylece her iki kulisin de aynı nitelikte olması sağlanmıştır.

Her iki kuliste de koltuklar ve halılar yenilenmiş, daha önce az sayıda olan televizyon sayısı artırılmıştır. Duvarlara sanatsal özelliği olan tablolar asılmıştır.

Her iki kulisin de üst katında bulunan koridorlar, misafirlerin ve milletvekillerimizin istirahat edebilecekleri mahaller hâline getirilmiş, Genel Kurulun takibi için televizyon üniteleri montajı yapılmıştır.

Ayrıca çay ocakları ve pasta büfeleri yenilenerek daha nezih mekânlar hâline getirilmiştir.

Kulisin üst katında bulunan iki açık hol, yazın kullanılmak üzere tadil edilmiş, misafirlere hizmetin sağlanması için mutfak ve çay ocağı ilavesi yapılmıştır.





Kulis Bahçeleri Oturma Mekânları

Daha önce sigara içme kabini olarak kullanılan ve bombalamadan ağır hasar gören kabinler kaldırılarak her iki bahçeye de 140 m² alana sahip, 65'er kişilik içerisinde çay ocağı ve mutfakları bulunan, ısıtma ve soğutma tesisatı olan, kışın ve yazın dinlenme imkânı sağlayan, dış kısmı şeffaf camlı oturma mahalleri yapılmıştır.







Başkanlık Divanı Toplantı Salonu

Başkanlık Divanı Toplantı Salonuna bitişik olan oda, aradaki bölme duvar kaldırılarak salona ilave edilmiştir. Böylece salonun alanı 75 m²'den 100 m²'ye büyütülmüştür. En son oda, ses kaydı, simultane tercüme odası ve gerektiğinde stenografların oturabileceği bir alan hâline getirilmiştir. Eskiyen mobilyalar, avizeler ve perdeler yenilenmiştir. Divan Salonu tavanına kalemişi süsleme yapılmıştır. Ses ve görüntü sistemi yenilenerek günümüz koşullarına uygun hâle getirilmiştir.

İletişim ofisi olarak kullanılan odanın tavanı yenilenmiş, eskiyen lambriler aslına uygun olarak tamir edilmiş, duvarın üst kısmına kalemişi süsleme yapılmıştır.



Sonra



Sonra



Önce



Sonra





Başkanlık Makamı

Yıpranan mobilyalar, halı, perde ve avizeler yenilenmiştir. Tavana kalemışı süsleme yapılmıştır.



Önce



Sonra



Sonra





Tören Salonu 1. Katında Bulunan Makam Odası ve Diğer Odalar

1. katta bulunan komisyon odaları tadil edilerek üst düzey yabancı heyetlerin, yabancı cumhurbaşkanları ve meclis başkanlarının ağırlanabileceği bir mekân hâline getirilmiştir.

Koridorlarda bulunan odaların tadilatları yapılmıştır.

Sonradan yapılan basamaklar kaldırılarak mermer zemin yapılmıştır.

Meclis eski başkanlarının kullanımında bulunan makam odaları ve tuvaletler tadil edilerek yeni kullanım doğrultusunda mutfak, tuvalet gibi servis ihtiyaçlarını karşılayacak hâle getirilmiştir.

Ana Bina Mescid Yapımı

Ana Binada başkanlık kürsüsünün solunda bulunan kulisin altında yer alan, kulislerden erişilebilen, alanı yaklaşık 500m² olan 350 kişilik erkek ve 35m² olan 30 kişilik kadın mescidi yapılmıştır. Minber ve mihrabı özel olarak tasarlanan mescidin duvar lambrileri masif ahşaptan olup, yerden ısıtma, havalandırma, aydınlatma, ısıtma ve soğutma sistemleri ile donatılmıştır. Mescid tabanında yüzde yüz Türk yününden mamul halılar kullanılmıştır. Duvarlar duvar kâğıdı ile kaplanmış, üstlerine ahşap levhalar asılmıştır. Ses sistemi, gerektiğinde kadın mescidinde de kullanılacak şekilde tasarlanmıştır.

Kadın ve erkekler için ayrı ayrı abdest alma yerleri yapılmış, zemin ve duvarlar Marmara mermeri ile kaplanmıştır. Oturarak abdest alma yerleri olduğu gibi, ayakta abdest alınması için S lavabolar konulmuştur.

Bu mescidler için aynı mahalde tuvaletler de ayrıca yapılacaktır.







Kadın Mescidi



Güvenlik Tedbirleri Kapsamında Yapılan Tadilatlar

TBMM'ye ait binalarda bulunan beş adet nöbet kulübesi, zırhlı kulübeler ile değiştirilmiştir (Başkanlık Konutu, Ek Hizmet Binası, Kurtuluş Savaşı Müzesi ile Eğitim ve Sosyal Tesisler).



Önce



Sonra



Önce



Sonra

Küllüye içerisindeki dokuz adet nöbet kulübesi ile Dikmen, Çankaya Nizamiye binalarının cephelerindeki camlar kurşungeçirmez cam ile değiştirilirken, kapılar da zırhlı kapılar ile yenilenmiştir. Ayrıca Küllüye içerisine seyyar akordiyon bariyer alınmıştır.



Önce



Sonra



Çankaya ve Dikmen Nizamiye girişlerine güvenliğin artırılması gayesiyle kumanda ile kontrol edilebilen yol kesici bariyerler ve mantar bariyerler, Güvenlik Nizamiye girişine de mantar bariyerler yerleştirilmiştir.



Küllüye, Ek Bina ve Sosyal Tesis girişlerine beton bariyerler konulmuştur.



Engelli Erişimine Yönelik Düzenlemeler

Ana Bina B1 Blok (Kütüphane avlusu) doğu cephesine engelliler için panoramik asansör yapılmıştır.

Genel Kurul Salonuna engelli vatandaşların rahat ulaşımını sağlamak için merdiven asansörleri yerleştirilmiştir.






Beştepe Eğitim ve Sosyal Tesislerde Yapılan Tadilatlar

Tüm tesisin dış cephe sıva onarımları yapılarak boyanmıştır. Teras altına, daha önce bozulmuş olan kaplama sökülerek alüminyum kompozit kaplama yapılmıştır.



Önce




Sonra

Halı saha tribünlerinin betonu dökülüp üzerine epoksi kaplama yapılarak koltukları yenilenmiştir.



Önce



Sonra

Milletvekillerimize hizmet eden restoranın çatı camları güneş korunumlu camlar ile değiştirilmiştir.



Sosyal tesislere yeni bir mescid yapılarak hizmete açılmıştır.






Kapalı yüzme havuzu soyunma odalarına kapılar yapılmış ve kapalı spor salonu iç cephesi boyanmıştır.



Önce



Sonra

Personel giriş lobisi üstü çatı camları ve taşıyıcı sistemi yenilenmiştir.



Önce



Sonra

Süs havuzunun eski seramikleri ve betonu sökülerek yeni tesisat, eğim betonu ve güvenlik için korkuluklar yapılmıştır. Teras üstü döşeme kaplamaları da sökülerek eğim betonu yapılmıştır. Ahşap kamariye temizlik, zımpara ve yağlama işlemi yapılmıştır



SES VE ELEKTRONİK ALTYAPI DÜZENLEMELERİ


Santral Altyapısının Yenilenmesi

TBMM Külliyesi içerisinde yapılan altyapı çalışmaları ile data hattı olmayan veya fiber kablo gitmeyen tüm lokasyonlardaki eksiklikler giderilmiştir.



Daha önce Türk Telekom bünyesinde Ulus'ta bulunan santral yerine TBMM Külliyesi içerisine biri asıl, biri yedek olmak üzere iki adet santral kurulmuştur.

IP Telefon sistemlerine geçmeden önce paralel hat kullanan kullanıcıların her birine yeni numara verilmek suretiyle paralel hat kullanımı sonlandırılmıştır. Bu kapsamda 440 adet yeni numara kullanıma açılmış ve 3.658 adet IP uyumlu yeni telefon cihazı bağlanmıştır.



Ayrıca, yeni yapılan santralin özelliği olarak milletvekillerimize internete bağlandıkları takdirde gerek yurt içinde gerekse yurt dışında Meclis santrali üzerinden görüşmeyi sağlayan mobil telefonların makam telefonu gibi kullanılmasına imkân veren softphone özelliği milletvekillerimizin kullanımına sunulmuştur.



26. DÖNEM

Plan ve Bütçe Komisyonu Toplantı Salonu

Salonun konferans, seslendirme, görevli çağırma, sunum ve kamera sistemlerinden oluşan elektronik altyapısı yenilenmiştir.



Halkla İlişkiler Binası Zemin Kat Toplantı Salonu

Güvenlik Koordinasyon Kurulu kararı doğrultusunda, teknik altyapısı standartlara uygun olacak şekilde Basın Toplantı Salonu düzenlenmiştir.



DİĞER TADİLATLAR

1. TBMM Külliyesi içinde otomobillerin yol boyu kaldırımlara park etmesi sebebiyle bozulan kaldırımlar mevcut taşlar kullanılarak yenilenmiştir.



2. Meclis Hastanesine Fizik Tedavi Merkezi yapılmıştır.





3. Üyeler Lokantası yemek salonu ve mutfağının boya-badana ve onarım işleri yapılarak perdeleri yenilenmiştir.



4. TBMM Eski Senato, Büyük Grup ve Küçük Grup Toplantı salonlarında bulunan muhtelif deri koltukların tamirat, boya ve bakımları yapılmıştır.



5. Daha önce Personel Hizmet Binasında açık otopark olarak kullanılmakta olan alana bahçe düzenlemesi yapılmıştır.



6. Külliye içerisindeki açık spor alanları ve personel lojmanlarındaki spor alanlarının tadilatı yapılmıştır.






YAPIMI DEVAM EDEN İŞLER

Halıların Yenilenmesi




Bombalamadan sonra kullanılamaz hâle gelen halıların yenilenmesi işi devam etmektedir.



Asansörlerin Yenilenmesi

Ana Bina ve Ziyaretçi Kabul Binasındaki sekiz adet asansörün yenilenmesi işine başlanmıştır. Bu doğrultuda:

1 ve 2 numaralı kapı girişlerinde bulunan asansörler çok dar hacimli olup (dört kişi, kapı genişliği 90 cm.), bilhassa engelli vatandaşların kullanımına uygun değildir. Bu sebeple söz konusu asansörler genişletilip 1,3 m²'den 2,16 m²'ye çıkartılacaktır. Böylece her bir asansörün taşıma kapasitesi 630 kg'dan 1000 kg'a çıkacak, asansör hızı 1 m/s'den 1,6 m/s'ye artırılabileceği bir şekilde (10 kişi, kapı genişliği 134 cm.) planlanmıştır.



Ziyaretçi Kabul Binasında mevcut hasarlı asansör yenilenecektir. Tören Salonunda 1,70 m x 2.00 m ölçülerinde 1.600 kg kapasiteli yeni bir asansör yapılacaktır. Divan üyeleri için E Bloкта bulunan 0,8 x 1,00 m ölçülerindeki mevcut asansör genişletilerek 1,5 m x 1,00 m ölçülerine ve 630 kg kapasiteli hâle getirilecektir.

TBMM Külliyesindeki Muhtelif Yerlerin Tadilat ve Onarımının Yapılması

Güvenlik Koordinasyon Kurulu kararı doğrultusunda TBMM Külliyesi personel araç-yaya giriş ve çıkış güzergahlarının düzenlenmesine ait projeler tamamlanmıştır.

Zarar gören ve ekonomik ömrünü tamamlayan ahşap kapıların yenilenmesi ve onarılabilecek olanların tespiti için keşif ve metraj çalışmaları devam etmektedir.



Ana Bina B Bloкта bulunan fotoğraf stüdyosunun Şeref Holünün altındaki odaya taşınması, kötü durumda olan mevcut mescidin onarımı, Dikmen Nizamiyesi çevik kuvvet polis noktası tuvaletlerinin tadilatı ile bomba arama köpeği kulübesi ve öğretmen odasının tadilatı işlerinin ihalesi yapılmıştır.

